

Hänt i projekt ridhuset

MARS 2024



Ridhus 2 har fått sin sarg med lutande överdel. Här installeras nu bevattningsanläggningen i taket, med mera.

Detaljerna börjar komma på plats

En vintermånad har gått och vi har mestadels arbetat under tak med invändiga projekt. Ridhus och stall börjar bli kompletta med inredning och installationer.

Under mars har fokus legat på detaljer. Vi har monterat foder, salningar, fönsterbänkar och dörrar. I ridhusen har vi byggt klart sargerna och installerat bevattningen.

Vidare har vi lagt in matta i vissa utrymmen, som kök, med mera, samt påbörjat grundläggningen för det som ska bli den framtida sophanteringsstationen/miljöstationen. Vi gjuter plattan vecka 13 och kommer sedan att bygga upp huset. Entrén upp till läktaren har kommit på plats. Med trappan upp från utsidan. Entrepertier i stall och ridhus har kommit in, samt alla dörrarna i fasader. Nu inväntar vi att sista portarna ska komma.

Värmepumparna står även dom på plats och kommer besörja anläggningens varmdelar med värme.

Göthes Lås är här och beslår dörrarna med dörrstängare, lås, larm och beslag.



Sargen i ridhus 1 har fått rejäla dubbeldörrar.



Alfred och Alex på det upphöjda golvet för publik i rullstol.



Här ska miljöhuset stå. Plattan gjuts under vecka 13.



Gången bakom sargen i ridhus 1 har i det närmaste färdigställt. Det vita röret som syns i taket är bevattningsanläggningen.



Den utvändiga trappen upp till läktaren är monterad.



Köket i personalutrymmet är nästan klart. Intill finns även omklädningsrum som också börjar bli klara.



Det är en del installationer i ett modernt stall. Här jobbar Göthes med lås och larm.

Vad händer den närmaste tiden?

Stall och Ridhus 1

Köken är nu monterade och undertaket konstruktion sitter på plats. Små kompletteringar ska göras innan det blir platsättning i köken.

I ridhuset kommer det in portar i sargen vart efter. Bevattningssystemet, som kommer hänga ner ifrån taket, håller på att monteras.

Ridhus 2

Sargen är nu färdigbyggd och det lutande planet ovanför sargen.

De sista aspirationsrören till brandlarmssystemet sitter nu på plats i ridhus 2 och arbetet med att hänga bevattningssystem är inlett även där.

Framåt

Plattan till miljöhuset gjuts inom kort och den ska sedan få väggar och tak. Domarbåset ska få sin sista touch med lite bänkar och en invändig trapp monterad.

Kompletteringsarbeten för både el och vvs kommer pågå (dosor, uttag, köksblandar och diverse). Den slutliga inredningen kommer monteras. Vi fortsätter med alla portar som ska sitta i ridhussargerna.

Vilka är på plats?

Byggpartner har fyra snickare och två tjänstemän, Assemblin har tre elektriker/styr, Radiator har två på VVS och Göthes har tre låsmeder.