NYHETSBREV No1

Hänt i projekt Ombyggnad Tjärna Centrum

APRIL 2026



3D-vy Norr, Tjärna centrum

Nu är ombyggnad av Tjärna centrum i full gång!

Efter en intensiv uppstartsperiod är produktionen på Harven 1 nu i gång på riktigt. Under den senaste tiden har fokus legat på etablering, rivning och förberedande stomarbeten inför kommande ombyggnationer.

Arbetsplatsen är etablerad med bodar, containerytor och byggstaket runt hela fastigheten och tillhörande parkeringsytor. Invändigt är rivningsarbetena i princip färdigställda och byggnaden är nästan helt stomren. Viss håltagning, tungrivning och asbestsanering pågår fortfarande i utvalda delar.

Under april har vi gjutit spår i källaren efter nya avloppsdragningar samt nya fundament på markplan för nya pelarlinjer. Vi har även rivit ett äldre postvalv och bankvalv, påbörjat brandförstärkning av taket och stomkomplettering av yttervägg för nya fönsterpartier samt arbeten med tilläggsisolering.

Projektet fortsätter nu i högt tempo och vi ser fram emot nästa nya moment i utvecklingen av Tjärna centrum.

Stomkomplettering

Rivning av postvalv med brock

Rivning bankvalv med sågning

Hänt i projektet Disponentvillan

APRIL 2026



Brandförstärkning tak: pe-folie, sekundärprofil, två lager gips

Förläggning av ny inkommande el

Gjutning fundament för nya pelarrader

Vad händer den kommande månad?

Under maj månad fortsätter arbetena med stomkomplettering och brandförstärkning av takkonstruktionen. Vi kommer även påbörja tilläggsisolering och skivning av insida ytterväggar samt montage av nya pelare och innerväggar i källaren.

Parallellt startar markarbeten upp som en del av förberedelserna inför den nya gradängen och projektet fortsätter framåt enligt plan.

Vilka är på plats?

Dala Byggsamverkan: elva snickare. Mega El: två elektiker, Betongteamet: tre håltagare, Polygon: tre sanerare.